

TABLEAU DES PROJETS PILOTES PAR L'ACGT SOUS FINANCEMENT DU PROGRAMME SINO-CONGOLAIS

| N° | DESIGNATION PROJETS | SECTEUR | COUT EN USD | | | LONGUEUR / CAPACITE | | | OBSERVATIONS |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|--|
| | | | CONTRAT DE BASE | TRAVAUX EXECUTES | AVENANT | UNITE | PREVUE | REALISEE | |
| | | | a | b | c=b-a | | | | |
| A DEUX PREMIERES TRANCHES | | | | | | | | | |
| 1 | MODERNISATION DE LA ROUTE LUTENDELE (2x1 VOIE) | VOIRIE | 21.007.915,30 | 19.933.655,69 | -1.074.259,61 | KM | 4,50 | 2,80 | PREMIERE PHASE TERMINEE. |
| 2 | MODERNISATION DE L'AVENUE DU TOURISME (2x1 VOIE) | VOIRIE | 24.368.749,30 | 29.776.839,16 | 5.408.089,86 | KM | 7,25 | 7,25 | TERMIN. |
| 3 | TERRASSEMENT DE LA RN5 : LUBUMBASHI-KASOMENO (2x1 VOIE) | ROUTE NATIONALE | 50.501.657,52 | 69.073.565,58 | 18.571.908,06 | KM | 137,00 | 137,00 | TERMINE. |
| 2 | BITUMAGE DE LA RN5 : LUBUMBASHI-KASOMENO (2x1 VOIE) | ROUTE NATIONALE | 87.526.278,51 | 93.210.305,84 | 5.684.027,33 | KM | 137,00 | 90,00 | EN ARRET |
| 4 | BITUMAGE DE LA RN4 : BENI-LUNA (2x1 VOIE) | ROUTE NATIONALE | 57.768.563,94 | 57.768.563,94 | 0,00 | KM | 60,00 | 60,00 | TERMINE |
| 5 | MODERNISATION DE L'HOPITAL DU CINQUANTENAIRE | BATIMENT | 99.873.757,77 | 99.873.757,77 | 0,00 | LITS | 450,00 | 450,00 | RECEPTION PROVISoire |
| 6 | BITUMAGE DE LA TRAVERSEE DE BUTEMBO | ROUTE NATIONALE | 33.342.701,41 | 0,00 | 0,00 | KM | 15,00 | | EN ARRET |
| 7 | MODERNISATION DE BUKAVU-KAMANYOLA | ROUTE NATIONALE | 79.763.741,80 | 0,00 | 0,00 | KM | 55,00 | | EN ARRET |
| TOTAL A | | | 454.153.365,55 | 369.636.687,98 | 28.589.765,64 | | | | |
| B PAS DE PORTE DE 150 MILLIONS USD | | | | | | | | | |
| 1 | AMENAGEMENT DE L'ESPLANADE DU PALAIS DU PEUPLE LOT 1 | BATIMENT | 19.655.299,14 | 24.455.299,14 | 4.800.000,00 | M² | 24.300,00 | 24.300,00 | TERMINE |
| 2 | MODERNISATION DU BOULEVARD DU 30 JUIN LOT 1, DEUXIEME PHASE (2x4 VOIES) | VOIRIE | 24.118.559,82 | 24.118.559,82 | 0,00 | KM | 5,30 | 5,30 | RECEPTION TECHNIQUE |
| 3 | MODERNISATION DU BOULEVARD DU 30 JUIN LOT 2, Y COMPRIS LA CONSTRUCTION DU PONTS BASOKO (2x3 VOIES) | VOIRIE | 19.341.204,19 | 19.341.204,19 | 0,00 | KM | 2,50 | 2,50 | 2850967,10 USD ONT ÉTÉ PRIS EN CHARGE PAR LE TRESOR PUBLIC, RECEPTION PROVOIRE |
| 4 | MODERNISATION DES BVDS SENDWE (2x3 VOIES) ET TRIOMPHAL (2x4 VOIES) | VOIRIE | 29.234.927,99 | 36.245.149,70 | 7.010.221,71 | KM | 4,30 | 4,30 | RECEPTION DEFINITIVE |
| 5 | INSTALLATION D'UNE UNITE DE PRODUCTION DES PREFABRIQUES ET FOURNITURE DES GROUPES ELECTROGENES | SOCIAL | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | | | | EN COURS |
| 6 | INSTALLATION DES POTEAUX SOLAIRES ET ACCESSOIRES | SOCIAL | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | | | | EN COURS |
| TOTAL B | | | 117.349.991,14 | 129.160.212,85 | 11.810.221,71 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 571.503.356,69 | 498.796.900,83 | 40.399.987,35 | | | | |